



УТВЕРЖДАЮ:
 Председатель МО г. Саяногорск
 Е.И. Молодняков
 "05" _____ 2023 г.

г. Саяногорск

АКТ

об исполнении ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» обязательств концессионного соглашения от 11.12.2012г. по реконструкции (модернизации) муниципального имущества МО г. Саяногорск для объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных в г. Саяногорске, рп. Майна, рп. Черемушки за 2022 г.

№ п/п	Наименование мероприятия в рамках концессионного соглашения	Наименование выполненного мероприятия	Приложения	Затраты концессионера, руб., без НДС
1	п.23.4 Приложения №5 к КС г. Саяногорска: Тепловая сеть, РХ, г. Саяногорск от ТК-20М до ТК-27М по улице Ленина, Литера Л (инв.№ 230052/2)	Техническое перевооружение участка тепловой сети от НО-4 до ТК-21 М, Ду 500, L-371м: - участок от НО-4 до ТК-22М, Ду 500 мм, L - 129 м; - участок от ТК-22М до НО-2, Ду 500 мм, L - 127 м; - участок от НО-2 до ТК-21 М, Ду500 мм, L - 115 м Выполнен I этап технического перевооружения - участок от НО-4 до ТК-22М, Ду 500 мм, L - 129 м. В 2023 году планируется завершение работ на участке от ТК-22М до НО-2, Ду 500 мм, L - 127 м, в 2024 году - от НО-2 до ТК-21 М, Ду500 мм, L - 115 м.	План инвестиционных мероприятий ОП «СТС» АО «Байкалэнерго» на 2022г., выполняемых в рамках концессионного соглашения Акт о приеме выполненных работ по форме КС-2 №1-22/ИП от 28.09.2022 г.; Акт о приеме выполненных работ по форме КС-2 №2-22/ИП от 15.11.2022 г.; Договор возмездного оказания услуг №82-21 от 29.12.2021 г. с ООО «КрайМЗ-Авто»; Заявки на ГПМ от 5, 6, 7 и 27 октября 2022 г.; Счет-фактура №1348/1 от 31.10.2022 г. с приложением пояснительной записки; Счет-договор №52-22 от 27.10.2022 г. с ИП Пиневский И.И.; Акт №1 от 02.11.2022 г.; Договор подряда №46-22/СТС от 12.10.2022 г. с ИП Аюбян М.С.; Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 №1 от 31.10.2022 г.; Акт о приеме выполненных работ по форме КС-2 №1 от 31.10.2022 г.; Акт о приеме выполненных работ по форме КС-2 №2 от 31.10.2022 г.; Бухгалтерская справка БЭН00000910 от 22.11.2022 г.; Бухгалтерская справка БЭН00000955 от 30.11.2022 г. Акт о приеме-сдаче здания (сооружения) по форме ОС-1а №БЭН000000120 от 23.12.2022 г.	8 914 540,08
ИТОГО:				8 914 540,08

ИТОГО: затраты на реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества г. Саяногорск: **8 914 540,08** руб, без НДС

Руководитель
 ДАГРП г. Саяногорска
 Е.Н. Гуркова
 2023г.

Руководитель
 Комитета по ЖКХ г. Саяногорска
 А.А. Кудрявцев
 2023г.



Директор ОП «СТС»
 АО «Байкалэнерго»
 В.В. Пятков
 2023г.

