



СОГЛАСОВАНО И.о. Директора АО «Байкалэнерго»	УТВЕРЖДАЮ Директор УК «Енисей Сервис»
	
Сурков А.К.	Исаченко А.М.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ
к отопительному периоду 2025-2026 годов

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома	РХ, г.Саяногорск, Заводской мкр., дом № 10
2	Организация, осуществляющая управление (обслуживание) МКД	ООО «Управляющая компания «Енисей Сервис»
3	Год постройки/ввода в эксплуатацию МКД	1981
4	Площадь помещений в МКД, кв.м	Жилых 2640,50 Нежилых 61,10
5	Теплоснабжающая организация	АО «Байкалэнерго»
6	Материал стен МКД	панель
7	Наличие подвала МКД	имеется
8	Наличие ОДНУ тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие элеватора/теплового пункта в МКД	имеется
10	Система отопления МКД	закрытая
11	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металлические
12	Система газоснабжения в МКД	отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

№ п/п	Показатель	Величина показателя	Результаты анализа прохождения прошлых периодов
1	Продолжительность отопительного периода, дни:		
	2021-2022 гг.	223	Без аварийный
	2022-2023 гг.	236	Без аварийный
	2023-2024 гг.	222	Без аварийный
2	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл (при наличии прибора учета):		
	2021-2022 гг.	Прямые договоры	Прямые договоры
	2022-2023 гг.	Прямые договоры	Прямые договоры
	2023-2024 гг.	Прямые договоры	Прямые договоры
3	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД:		
	2021-2022 гг.	нет	нет
	2022-2023 гг.	нет	нет
	2023-2024 гг.	нет	нет
	2024-2025 гг.	нет	нет

4	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД:		
	2021-2022 гг.	нет	нет
	2022-2023 гг.	нет	нет
	2023-2024 гг.	нет	нет
5	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период:		
	2021-2022 гг.	-	-
	2022-2023 гг.	-	-
	2023-2024 гг.	-	-
6	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии:		
	2021-2022 гг.	нет	нет
	2022-2023 гг.	нет	нет
	2023-2024 гг.	нет	нет
7	Случаи снижения параметров давления теплоносителя:		
	2021-2022 гг.	нет	нет
	2022-2023 гг.	нет	нет
	2023-2024 гг.	нет	нет
8	Количество обращений/жалоб собственников помещений МКД на снижение качества/параметров услуги отопления:		
	2021-2022 гг.	нет	нет
	2022-2023 гг.	нет	нет
	2023-2024 гг.	нет	нет
9	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления:		
	2021-2022 гг.	нет	нет
	2022-2023 гг.	нет	нет
	2023-2024 гг.	нет	нет
	2024-2025 гг.	нет	нет

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения
I. Технические мероприятия		
1	Промывка теплопотребляющей установки, в присутствии представителя ЕТО	До 10 августа 2025
2	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, установка и пломбирование представителем ЕТО дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции	До 10 августа 2025

	горячего водоснабжения.	
3	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных ЕТО.	До 10 августа 2025
4	Проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения с представителями единой теплоснабжающей организации.	До 10 августа 2025
5	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.	До 10 августа 2025
6	Осмотр представителем ЕТО объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.	До 10 августа 2025
7	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду.	До 10 августа 2025
8	Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.	До 10 августа 2025
9	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания.	До 10 августа 2025
10	Проведение дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения.	нет
11	Обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом.	До 10 августа 2025
12	Подписание совместно с представителем ЕТО акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду.	До 10 августа 2025
II. Организационные мероприятия		
13	Сбор и подготовка документов, подтверждающих выполнение требований подготовки к отопительному периоду, для предоставления в комиссию:	До 10 августа 2025
13.1	организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;	До 10 августа 2025

13.2	эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения;	
13.3	паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении);	До 10 августа 2025
13.4	выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;	До 10 августа 2025
13.5	копии заключенных договоров теплоснабжения;	До 10 августа 2025
13.6	акты периодической проверки узла учета и акты разграничения балансовой принадлежности.	До 10 августа 2025
14	Заполнение оценочного листа.	До 10 августа 2025
15	Предоставление оценочного листа и подтверждающих документов в ... *	До 10 августа 2025

* в срок, указанный в графике проведения оценки готовности, утвержденном комиссией по оценке обеспечения готовности

4. Перечень мероприятий, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 г.г. (по результатам весеннего осмотра)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План		Срок выполнения
			Объём	Затраты тыс. руб.	
1	Ремонт элементов зданий				
	<i>Текущий:</i>				
	Ремонт межпанельных швов	м	50	55000,00	До 10 августа 2025
	<i>итого</i>			55000,00	
2	Ремонт и реконструкция инженерных сетей и оборудования				
	<i>Текущий:</i>				
	Смена труб д = 20	мп	10	10539,80	До 10 августа 2025
	Смена труб д = 25	мп	5	6007,95	До 10 августа 2025
	Смена кранов шаровых Д=15	шт	2	1147,62	До 10 августа 2025
	Смена кранов шаровых Д=20	шт	2	1431,26	До 10 августа 2025
	Смена кан труб ПХВ д 100	мп	15	9273,00	До 10 августа 2025
	Смена фасонных частей канализации (ревизия, патрубков компенс, тройник, отвод, крестовина)	шт	3	1344,96	До 10 августа 2025
	Смена фасонных частей канализации (манжет, муфта, заглушка)	шт	3	1079,01	До 10 августа 2025
	Монтаж регулятора Ду25 на системе ГВС	шт	1	21556,08	До 10 августа 2025
	<i>итого</i>			52379,68	

4	Ремонт электротехнического оборудования				
	<i>Текущий:</i>				
	Монтаж светодиодного светильника LED	шт	5	3812,00	До 10 августа 2025
	<i>итого</i>			3812,00	
	<i>ВСЕГО:</i>			111191,68	